

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年03月31日

計画の名称	三宅町における快適で活力のある暮らしを実現するための下水道整備												
計画の期間	平成28年度 ~ 令和02年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	三宅町												
計画の目標	三宅町公共下水道マンホール蓋取替工事を実施し、下水道施設の長寿命化を図る。 ストックマネジメント計画を策定し、中長期的な下水道施設の維持管理修繕を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	454	A	449	B	0	C	5	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	1.1	%

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28(当初)	H30(末)	H32(末)
1	三宅町公共下水道のマンホール蓋の長寿命化整備率を0%(H28)から100%(H32)に向上させる。			
	三宅町公共下水道のマンホール蓋の長寿命化整備率	0%	40%	100%
	三宅町公共下水道整備事業計画区域内マンホール蓋の長寿命化整備箇所/三宅町公共下水道事業計画区域内マンホール蓋の長寿命化整備(797箇所)			
2	三宅町地域の下水道処理人口普及率を、98.4%(H28)から99.5%(H32)に向上させる。			
	三宅町地域の下水道処理人口普及率	98%	98%	99%
	三宅町地域の下水道処理区域人口/三宅町地域の行政人口6,729人			
3	ストックマネジメント計画を策定し、下水道施設の維持管理修繕を図る。			
	三宅町下水道施設の維持管理修繕率	0%	0%	100%
	三宅町公共下水道ストックマネジメント実施方針策定率(100%)/マンホール蓋取替(20箇所)			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	三宅町	直接	三宅町	管渠(汚水)	改築	三宅町公共下水道事業計画区域内長寿命化整備	マンホール蓋取替	三宅町						209	-	
	A07-002	下水道	一般	三宅町	直接	三宅町	管渠(汚水)	新設	寺川23・24処理区伴堂・屏風・三河地区汚水管渠	汚水管 200 L=1,980m	三宅町						200	未策定	
	A07-003	下水道	一般	三宅町	直接	三宅町	-	-	三宅町公共下水道ストックマネジメント策定業務等	三宅町公共下水道ストックマネジメント計画の策定及び計画を元に下水道施設の維持管路修繕等を図る。	三宅町						40	-	
											小計						449		
											合計						449		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	C07-001	下水道	一般	三宅町	直接	三宅町	-	-	三宅町公共下水道BCP策定 業務	三宅町公共下水道事業計画区 域内BCP計画策定業務	三宅町						5	-	
地震時に下水道が最低限有すべき機能を確保するための施設の耐震化及び長寿命化を行うとともにBCP計画を策定し、安心した都市活動が継続されるようにすることを目的とする。																			
											小計						5		
											合計						5		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

未定

公表の方法

ホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

特になし

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特になし

特記事項（今後の方針等）

特になし

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	マンホール蓋の長寿命化整備率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	40%
2	処理人口普及率	
	最終目標値	99%
	最終実績値	97%
3	施設の維持管理修繕率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	0%